



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO

SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO A NBR 9050 - CRAS

Local: Rod. Bianor Esteves, Bairro Centro - São Jose do V.R. Preto - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.711,24	R\$ 1.711,24	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.711,24	10,19%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,80	0,80%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 201,25	R\$ 201,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,25	1,20%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 135,40	R\$ -	R\$ 135,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,40	0,81%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%		
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 136,87	R\$ -	R\$ 136,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,87	0,81%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 6.840,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.840,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.840,89	40,73%
		100%	0%	0%	100%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 2.926,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,35	R\$ -	R\$ 2.926,35	17,42%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%		
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 159,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,89	R\$ 79,89	R\$ -	R\$ 159,78	0,95%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
9.0	PISOS	R\$ 1.106,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 553,14	R\$ 553,14	R\$ -	R\$ 1.106,28	6,59%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
10.0	PINTURA	R\$ 539,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,84	R\$ 431,36	R\$ 539,20	3,21%
		100%	0%	0%	0%	20%	80%		
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.353,46	R\$ -	R\$ 1.082,77	R\$ 270,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.353,46	8,06%
		100%	0%	80%	20%	0%	0%		
14.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 129,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,47	R\$ 51,65	R\$ 129,12	0,77%
		100%	0%	0%	0%	60%	40%		
16.0	SERVIÇOS DIVERÇOS	R\$ 1.421,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,40	R\$ 852,60	R\$ 1.421,00	8,46%
		100%	0%	0%	0%	40%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 16.795,64	R\$ 2.047,29	R\$ 1.355,04	R\$ 7.744,61	R\$ 4.313,09	R\$ 1.335,60	R\$ 16.795,64	100,00%
BDI	10,50%	R\$ 1.764,31	R\$ 215,06	R\$ 142,34	R\$ 813,54	R\$ 453,07	R\$ 140,30	R\$ 1.764,31	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 18.559,95	R\$ 2.262,35	R\$ 1.497,39	R\$ 8.558,15	R\$ 4.766,16	R\$ 1.475,90	R\$ 18.559,95	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.262,35	R\$ 3.759,74	R\$ 12.317,88	R\$ 17.084,04	R\$ 18.559,95	R\$ 18.559,95	100,00%
% DO MÊS			12,19%	8,07%	46,11%	25,68%	7,95%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			12,19%	20,26%	66,37%	92,05%	100,00%	100,00%	100,00%