

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma da Escola Municipal Barão de Águas Claras

EMOP - 09/2018

DATA: Novembro/2018

Item	Discriminação	Valor (R\$)	Porcentagem	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 81.427,68	17,07%	R\$ 3.696,82 4,54%	R\$ 5.064,80 6,22%	R\$ 6.457,22 7,93%	R\$ 6.424,64 7,89%	R\$ 11.741,87 14,42%	R\$ 13.354,14 16,40%	R\$ 10.007,46 12,29%	R\$ 6.628,21 8,14%	R\$ 10.479,74 12,87%	R\$ 7.572,77 9,30%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 11.284,17	2,37%	R\$ 11.284,17 100%									
3	ESTRUTURA DA SALA NOVA	R\$ 45.586,98	9,56%	R\$ 6.838,05 15%	R\$ 18.234,79 40%	R\$ 20.514,14 45%							
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.856,89	4,79%		R\$ 2.285,69 10%	R\$ 7.999,91 35%	R\$ 12.571,29 55%						
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS	R\$ 100.205,90	21,01%				R\$ 10.020,59 10%	R\$ 35.072,07 35%	R\$ 35.072,07 35%	R\$ 20.041,18 20%			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	R\$ 11.823,55	2,48%			R\$ 2.955,89 25%	R\$ 5.911,78 50%	R\$ 2.955,89 25%					
7	PINTURA	R\$ 35.326,83	7,41%							R\$ 8.831,71 25%	R\$ 15.897,07 45%	R\$ 10.598,05 30%	
8	ESQUADRIAS	R\$ 66.383,19	13,92%					R\$ 16.595,80 25%	R\$ 29.872,44 45%	R\$ 19.914,96 30%			
9	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS	R\$ 6.566,16	1,37%								R\$ 3.278,08 50%	R\$ 3.278,08 50%	
10	COBERTURAS	R\$ 28.027,47	5,88%								R\$ 11.210,99 40%	R\$ 8.408,24 30%	R\$ 8.408,24 30%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.213,34	0,88%		R\$ 4.171,20 99%		R\$ 42,13 1%						
12	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 3.291,76	0,69%				R\$ 1.645,88 50%	R\$ 1.645,88 50%					
13	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 59.998,06	12,58%									R\$ 29.999,03 50%	R\$ 29.999,03 50%
Total		R\$ 476.981,97	100,00%	R\$21.819,03	R\$29.756,48	R\$37.927,15	R\$36.616,31	R\$68.011,50	R\$78.298,64	R\$58.795,31	R\$37.014,35	R\$62.763,14	R\$45.980,04
BDI		R\$106.990,83		R\$ 4.894,18	R\$ 6.674,61	R\$ 8.507,36	R\$ 8.213,33	R\$ 15.255,52	R\$ 17.563,00	R\$ 13.188,25	R\$ 8.302,61	R\$ 14.078,27	R\$ 10.313,69
Total (R\$)		R\$ 583.972,80		R\$ 26.713,21	R\$ 36.431,10	R\$ 46.434,51	R\$ 44.829,64	R\$ 83.267,02	R\$ 95.861,65	R\$ 71.983,56	R\$ 45.316,96	R\$ 76.841,41	R\$ 56.293,73
Total em %				4,57%	6,24%	7,95%	7,68%	14,26%	16,42%	12,33%	7,76%	13,16%	9,64%
Total Acumulado (R\$)				26.713,21	63.144,31	109.578,82	154.408,47	237.675,49	333.537,14	405.520,70	450.837,66	527.679,07	583.972,80
Total Acumulado %				4,57%	10,81%	18,76%	26,44%	40,70%	57,12%	69,44%	77,20%	90,36%	100,00%