

# ANEXO III

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Obra e localização: Obra de construção de 10 casas populares - no Bairro Morelli

Data: 04/05/2022

Bancos: EMOP - 08/2022.

BDI: 17,19%

Prazo de execução: 8 meses.

### Cronograma físico-financeiro

Item	Orçamento			1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$ 59.495,22	%	R\$ 65,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 100
	%	5,49%	R\$	R\$ 38.671,90	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 2.974,76	R\$ 59.495,22
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$ 16.609,71	%	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100
	%	1,53%	R\$	R\$ 16.609,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.609,71
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$ 18.985,73	%	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100
	%	1,75%	R\$	R\$ 4.746,43	R\$ 4.746,43	R\$ 4.746,43	R\$ 4.746,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.985,73
4 TRANSPORTES	R\$	R\$ 3.352,68	%	R\$ 12,00	R\$ 28,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 100
	%	0,31%	R\$	R\$ 402,32	R\$ 938,75	R\$ 335,27	R\$ 335,27	R\$ 335,27	R\$ 335,27	R\$ 335,27	R\$ 335,27	R\$ 3.352,68
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 1.073,31	%	R\$ 12,00	R\$ 28,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 100
	%	0,10%	R\$	R\$ 128,80	R\$ 300,53	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 107,33	R\$ 1.073,31
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$ 4.443,60	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 100,00
	%	0,41%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.666,16	R\$ 888,72	R\$ 888,72	R\$ 4.443,60
11 ESTRUTURAS	R\$	R\$ 211.518,00	%	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100
	%	19,51%	R\$	R\$ -	R\$ 42.303,60	R\$ 42.303,60	R\$ 42.303,60	R\$ 42.303,60	R\$ 42.303,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.518,00
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$ 52.033,63	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 100
	%	4,80%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.406,73	R\$ 10.406,73	R\$ 10.406,73	R\$ 10.406,73	R\$ 10.406,73	R\$ 52.033,63
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$ 210.720,74	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 100
	%	19,44%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.432,44	R\$ 42.144,15	R\$ 42.144,15	R\$ 210.720,74
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$ 134.679,06	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 100
	%	12,42%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.807,44	R\$ 26.935,81	R\$ 26.935,81	R\$ 134.679,06
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$ 176.056,33	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 100
	%	16,24%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.422,53	R\$ 35.211,27	R\$ 35.211,27	R\$ 35.211,27	R\$ 176.056,33
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	R\$ 87.645,53	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100
	%	8,09%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.058,21	R\$ 52.587,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.645,53
17 PINTURAS	R\$	R\$ 76.431,96	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100
	%	7,05%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.431,96	R\$ 76.431,96
18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$ 30.964,52	%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 30,00	R\$ 100
	%	2,86%	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.675,16	R\$ 9.289,36	R\$ 30.964,52

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$ 1.084.010,03	R\$	R\$ 60.559,16	R\$ 51.264,07	R\$ 50.467,39	R\$ 60.874,12	R\$ 161.608,43	R\$ 353.832,31	R\$ 140.679,19	R\$ 204.725,35	R\$ 1.084.010,03
BDI 17,19%	R\$	R\$ 186.338,33	R\$	R\$ 10.409,95	R\$ 8.812,15	R\$ 8.675,21	R\$ 10.464,09	R\$ 27.780,04	R\$ 60.822,80	R\$ 24.182,36	R\$ 35.191,72	R\$ 186.338,33
TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$ 1.270.348,36		R\$ 70.969,11	R\$ 60.076,22	R\$ 59.142,60	R\$ 71.338,21	R\$ 189.388,47	R\$ 414.655,11	R\$ 164.861,56	R\$ 239.917,07	R\$ 1.270.348,36
				5,6%	4,7%	4,7%	5,6%	14,9%	32,6%	13,0%	18,9%	100%

