



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 13 - 1/2023
 Data orçamento : 28/02/2023
 Descrição : MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRADA GILBERTO DE SOUZA SOARES FILHO
 Versão : Versão inicial
 Endereço : ESTRADA GILBERTO DE SOUZA SOARES FILHO Bairro : JAGUARA
 Município(s) : SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
 Dimensão : 151,479 M2
 Data Base : 01/10/2022 (Sem desoneração)
 Órgão Solicitante : 7 - SEDEC - Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública
 Órgão Elaborador : 1 - PMSJVRIOPRETO - Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
 Observação da Versão : CONTENÇÃO EM MURO DE CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GILBERTO DE SOUSA SOARES FILHO

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	17,20	58,20	8,34	8,34	8,34	8,34	8,44				
	R\$	44.219,28	25.735,62	3.687,88	3.687,89	3.687,89	3.687,89	3.732,11				
CANTEIRO DE OBRAS	%	6,00	86,10	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78				
	R\$	15.434,41	13.289,02	429,08	429,08	429,07	429,08	429,08				
MOVIMENTO DE TERRA	%	2,17	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67				
	R\$	5.580,73	929,74	929,75	930,31	930,31	930,31	930,31				
TRANSPORTES	%	1,74	16,66	16,66	16,67	16,67	16,67	16,67				
	R\$	4.454,87	742,18	742,18	742,62	742,63	742,63	742,63				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0,71		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	R\$	1.826,00		365,20	365,20	365,20	365,20	365,20				
GALERIAS, DRENOS E CONEXOES	%	2,14			25,00	25,00	25,00	25,00				
	R\$	5.500,80			1.375,20	1.375,20	1.375,20	1.375,20				
BASES E PAVIMENTOS	%	0,45						100,00				
	R\$	1.159,94						1.159,94				
ESTRUTURAS	%	65,65		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	R\$	168.761,64		33.752,32	33.752,33	33.752,33	33.752,33	33.752,33				
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	%	3,94						100,00				
	R\$	10.117,56						10.117,56				
Valor parcial:	%		15,83	15,52	16,06	16,06	16,06	20,46				
	R\$	257.055,23	40.696,56	39.906,41	41.282,63	41.282,63	41.282,64	52.604,36				
Valor acumulado:	%		15,83	31,36	47,42	63,48	79,54	100,00				
	R\$	257.055,23	40.696,56	80.602,97	121.885,60	163.168,23	204.450,87	257.055,23				



Relatório de Cronograma do Orçamento

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
--	----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--
