



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Obra e localização: Urbanização da Estação, Rua Coronel Francisco Limongi.

Data: Janeiro de 2024

Bancos: EMOP - 11/2023; Sinapi - 10/2023; SCO-Rio - 10/2023

BDI: 22,89%

Prazo de execução: 8 meses

**Cronograma físico-financeiro**

Item	Orçamento			1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	93.279,32	%	25,00	25,00	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
	%		7,66%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					23.319,83	23.319,83	23.319,83	4.663,97	4.663,97	4.663,97	4.663,97	93.279,32
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	32.418,40	%	100,00							100,00
	%		2,66%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					32.418,40	-	-	-	-	-	-	32.418,40
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$	49.713,77	%	40,00	20,00	20,00	20,00				100,00
	%		4,08%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					19.885,51	9.942,75	9.942,75	9.942,75	-	-	-	49.713,77
4 TRANSPORTES	R\$	R\$	59.728,57	%	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	%		4,91%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					5.972,86	5.972,86	5.972,86	5.972,86	8.959,29	8.959,29	8.959,29	59.728,57
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	81.604,78	%	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
	%		6,70%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					16.320,96	16.320,96	8.160,48	8.160,48	8.160,48	8.160,48	8.160,48	81.604,78
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$	167.520,57	%				20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	%		13,76%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	-	33.504,11	33.504,11	33.504,11	33.504,11	167.520,57
7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES	R\$	R\$	2.680,76	%					25,00	25,00	25,00	100,00
	%		0,22%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	-	-	670,19	670,19	670,19	2.680,76
8 BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$	481.405,72	%				10,00	15,00	25,00	25,00	100,00
	%		39,54%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	-	48.140,57	72.210,86	120.351,43	120.351,43	481.405,72
9 SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS	R\$	R\$	77.095,63	%			10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	%		6,33%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	7.709,56	7.709,56	15.419,13	15.419,13	15.419,13	77.095,63
11 ESTRUTURAS	R\$	R\$	44.901,12	%				50,00	50,00			100,00
	%		3,69%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	-	22.450,56	22.450,56	-	-	44.901,12
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$	67.728,73	%			20,00	20,00	20,00	20,00		100,00
	%		5,56%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	13.545,75	13.545,75	13.545,75	13.545,75	-	67.728,73
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$	40.134,36	%	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	100,00
	%		3,30%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					4.013,44	4.013,44	4.013,44	4.013,44	6.020,15	6.020,15	6.020,15	40.134,36
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$	17.238,52	%			50,00	50,00				100,00
	%		1,42%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	8.619,26	8.619,26	-	-	-	17.238,52
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$	21.871,44	%	20	20	20	15	15	10		100,00
	%		1,80%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					4.374,29	4.374,29	4.374,29	3.280,72	3.280,72	2.187,14	-	21.871,44
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	R\$	12.484,87	%	25	25	25	25				100,00
	%		1,03%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					3.121,22	3.121,22	3.121,22	3.121,22	-	-	-	12.484,87
17 PINTURAS	R\$	R\$	778,75	%				25	25	25	25	100,00
	%		0,06%	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
					-	-	-	194,69	194,69	194,69	194,69	778,75

18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$ 4.945,46	%		100								100,00
		%	0,41%	R\$	R\$ -	R\$ 4.945,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.945,46
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	R\$ 21.750,08	%	30	50	20							100,00
		%	1,79%	R\$	R\$ 6.525,02	R\$ 10.875,04	R\$ 4.350,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.750,08
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	R\$ 82,80	%	50	50								100,00
		%	0,01%	R\$	R\$ 41,40	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,80
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$	R\$ 65.962,49	%	10	40	40	10						100,00
		%	5,42%	R\$	R\$ 6.596,25	R\$ 26.385,00	R\$ 26.385,00	R\$ 6.596,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.962,49
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 108.507,99	%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100
		%	8,91%	R\$	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 13.563,50	R\$ 108.507,99

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$ 1.217.628,42	R\$	R\$ 66.850,94	R\$ 85.992,40	R\$ 96.194,61	R\$ 175.252,21	R\$ 184.415,92	R\$ 209.012,36	R\$ 206.825,21	R\$ 193.084,78	R\$ 1.217.628,42
-----------------------	-----	------------------	-----	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

BDI 22,89%	R\$	R\$ 278.668,10	R\$	R\$ 15.299,60	R\$ 19.680,34	R\$ 22.015,23	R\$ 40.108,46	R\$ 42.205,68	R\$ 47.834,85	R\$ 47.334,30	R\$ 44.189,64	R\$ 278.668,10
SUB. TOTAL GERAL	R\$	R\$ 234.205,71	R\$	R\$ 69.301,73	R\$ 36.883,33	R\$ 36.883,33	R\$ 18.227,46	R\$ 18.227,46	R\$ 18.227,46	R\$ 18.227,46	R\$ 18.227,46	R\$ 234.205,71

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$ 1.730.502,23	R\$	R\$ 151.452,26	R\$ 142.556,07	R\$ 155.093,17	R\$ 233.588,13	R\$ 244.849,06	R\$ 275.074,67	R\$ 272.386,97	R\$ 255.501,89	R\$ 1.730.502,23
				9%	8%	9%	13%	14%	16%	16%	15%	100%