

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Obra: Projeto Padrão UBS Tipo 1 - UBS no bairro de Águas Claras
Unidade Federativa: Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
Cronograma de Planejamento

Planejamento															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) * BDI	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 162.698,00	7,54%	R\$ 162.698,00	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
2	FUNDAÇÃO	R\$ 232.596,21	10,79%	R\$ 0,00% -	R\$ 116.298,11	R\$ 116.298,11	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
3	ESTRUTURA	R\$ 305.320,44	14,16%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 76.330,11	R\$ 152.660,22	R\$ 76.330,11	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 197.237,60	9,15%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 98.618,80	R\$ 98.618,80	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
5	COBERTURA	R\$ 86.553,52	4,01%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 43.276,76	R\$ 43.276,76	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.438,90	0,76%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 8.219,45	R\$ 8.219,45	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
7	ESQUADRIAS	R\$ 228.766,49	10,61%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 114.383,25	R\$ 114.383,25	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 76.444,54	3,54%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 38.222,27	R\$ 38.222,27	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 101.534,97	4,71%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 20.306,99	R\$ 81.227,98	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	R\$ 18.303,97	0,85%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 3.660,79	R\$ 14.643,18	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 36.170,61	1,68%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 36.170,61	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
12	PINTURA	R\$ 87.779,20	4,07%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 43.889,60	R\$ 43.889,60	R\$ 0,00% -
13	MARMORARIA	R\$ 11.126,38	0,52%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 11.126,38	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.765,97	2,86%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 30.882,99	R\$ 30.882,99	R\$ 0,00% -
15	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 144.289,00	6,69%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 72.144,50	R\$ 72.144,50	R\$ 0,00% -
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 240.717,25	11,16%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 120.358,63	R\$ 120.358,63	R\$ 0,00% -
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 110.844,40	5,14%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 22.168,88	R\$ 88.675,52	R\$ 80,00%
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.303,33	0,43%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 9.303,33	R\$ 100,00%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.556,95	0,77%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 16.556,95	R\$ 100,00%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.339,38	0,29%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 6.339,38	R\$ 100,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.647,91	0,26%	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 5.647,91	R\$ 100,00%
Valores Totais		R\$ 2.156.435,02	100%	R\$ 162.698,00	R\$ 278.996,11	R\$ 471.624,32	R\$ 624.284,54	R\$ 807.452,90	R\$ 914.291,15	R\$ 995.790,18	R\$ 1.251.810,85	R\$ 1.473.191,63	R\$ 1.740.467,34	R\$ 2.029.911,93	R\$ 2.156.435,02
				7,54%	12,94%	21,87%	28,95%	37,44%	42,40%	46,18%	58,05%	68,32%	80,71%	94,13%	100,00%



MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

8A41D294E8AD404EB4880BBE8CBC5199

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A41D294E8AD404EB4880BBE8CBC5199>